

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 21/07/2022 Deliberazione n. 203

OGGETTO: Progetti e perizie.

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 452/2017: “ Lavori di Interventi di ripristino funzionalità idraulica del torrente Radicosa”. CUP: J72H18000380003. CIG: 8649826E3. Contratto rep.14035 del 30.09.2021. Approvazione Perizia di Variante tecnico-suppletiva.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventuno** del mese di **luglio** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 16223 del 13/07/2022. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	SI	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.:

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- con Atto Dirigenziale. n. 519 del 22/10/2020 la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, ha destinato l'importo di € 400.000,00 a questo Ente per l'esecuzione di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, tra cui i lavori in oggetto per un importo di € 300.000,00;
- con propria deliberazione n° 804 del 14.05.2020 è stato nominato Rup per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene;
- la struttura tecnica del Consorzio ha predisposto il progetto esecutivo degli interventi in oggetto il cui importo lavori è risultato di € 216.938,14, comprensivi degli oneri di sicurezza, approvato con propria deliberazione n. 1420 del 26.05.2020;
- il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto in parola, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°50/2016;
- a seguito della procedura di affidamento non ad evidenza pubblica, adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1772 del 27.07.2021, i lavori sono stati affidati alla ditta "CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP - Via Broggia n.18, 80135 Napoli", che ha offerto un ribasso del 34,141%, per un importo di € 142.873,29, di cui oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima € 3.529,42, oltre IVA;
- con contratto rep.14035 del 30.09.2021 sono stati disciplinati i rapporti tra l'Ente e la predetta Società;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 15.11.2021, con scadenza del tempo utile per l'esecuzione fissata al 14.01.2022, ossia dopo 60 gg a decorrere dalla consegna; i lavori in argomento sono stati sospesi con verbale in data 06.12.2021 avendo accertato l'impossibilità di eseguire in sicurezza le lavorazioni previste nell'alveo del torrente Radicosa, essendo i terreni adiacenti imbibiti d'acqua per le avverse condizioni meteorologiche non accessibili con mezzi meccanici; essendo queste cessate alla data del 02.05.2022, in pari data i lavori sono ripresi, con nuovo termine d'ultimazione fissato al 13.06.2022;
- durante l'esecuzione dei lavori sul torrente Radicosa si è riscontrata una presenza di vegetazione infestante più estesa di quella originariamente prevista e tale da rendere necessario incrementare i lavori di decespugliamento rispetto a quanto stimato in fase di progetto, in data 02.06.2022 si è proceduto ad una seconda sospensione dei lavori nelle more della redazione ed approvazione della Perizia di Variante tecnico-suppletiva da redigersi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Perizia di Variante approntata, tenuto conto del ribasso d'asta del 34,141 % offerto in sede di gara, prevede un maggior importo netto contrattuale che ammonta a €. 14.255,44 ed è pari al 9,98% dell'importo contrattuale originario (art. 106 comma 2 lettera b e comma 14 del D. Lgs. N° 50/2016);

Ritenuto di procedere all'approvazione della Perizia di Variante tecnico-suppletiva;

Accertato che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 178 del competente esercizio finanziario, e farà carico alla Protezione Civile della Regione Puglia – Piano degli interventi OCDPC n. 452/2017 e che l'impegno di spesa sarà effettuato a stato d'avanzamento lavori nei rispettivi esercizi di competenza;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante tecnico-suppletiva;
- di trasmettere il quadro economico rideterminato post gara alla Protezione Civile della Regione Puglia per i provvedimenti di competenza;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 178 del competente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 27/07/2022.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)