

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 27/09/2022 Deliberazione n. 240

OGGETTO: Progetti e perizie.

Por Puglia 2014-2020 – Azione 6.3 Attività 6.3.1. – Interventi 6.3.1_b2. Progetto “Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del torrente Salsola a valle dei depuratori di Lucera”. Perizia di variante tecnico-migliorativa. CUP: J22H17000160002. CIG: 8654307011.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 20328 del 21/09/2022. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	SI	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	NO

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Angelo Miano.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale, avv. Egle Frascella. E' presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1429 del 13.09.2016 la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente – Sezione Risorse Idriche ha concesso il finanziamento per l'esecuzione degli interventi di cui in oggetto;
- con propria deliberazione n. 481 del 19.01.2017 è stato nominato Rup per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene;
- il Consorzio ha predisposto il progetto esecutivo denominato “Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del torrente Salsola a valle dei depuratori di Lucera”, il cui importo lavori è risultato pari a € 782.968,74 di cui € 8.456,63 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso oltre IVA e somme a disposizione per un totale complessivo di € 1.100.000,00;
- con propria delibera n. 1654 del 04.03.2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo;
- il Consorzio ha indetto gara, con apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.2 del medesimo D.Lgs, a seguito della quale, giusta verbale del 04.11.2021 rep. n° 14069, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa: “F.LLI DI CARLO S.R.L. - Lucera (FG)” per l'importo a corpo, al netto del ribasso offerto del 27,220% , di € 569.844,65 oltre IVA;
- con Determinazione Presidenziale n° 1328 del 18.11.2021 sono stati approvati i risultati della gara d'appalto ed è stata autorizzata la Direzione Lavori a consegnare i lavori in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto;
- i lavori sopraindicati sono stati consegnati con verbale di consegna in data 28.01.2022;
- il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori era di giorni centonovantadue (192) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi era fissata per l' 8 agosto 2022;
- con nota acquisita al protocollo consortile n° 4477 del 08.03.2022, l'impresa F.Lli Di Carlo S.r.l., in qualità di impresa affidataria dei lavori indicati in oggetto, ha chiesto l'autorizzazione al subappalto dei lavori ricadenti nella categoria OG8, per l'importo di € 225.000,00, pari al 40% dell'importo contrattuale, a favore dell'impresa Antonio Ferrara S.r.l., con sede in Alberona (FG), in Via Stradale Lucera n.66, P.I. 03772650713;
- con Determina Presidenziale n. 101 del 07.04.2022, ratificata con propria deliberazione n. 111 del 28.04.2022, è stata rilasciata dal Consorzio la suddetta autorizzazione al subappalto;
- in data 06.06.2022, avendo effettuato il decespugliamento di alcuni tronchi del torrente ed essendo emerse numerose problematiche di erosione spondale che in precedenza la fitta vegetazione presente non aveva consentito di rilevare, si sono sospesi i lavori nelle more della redazione ed approvazione di una perizia di variante tecnica da redigersi ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D. Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.ii;
- si è reso necessario redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, contenuta nel 15% dell'importo contrattuale;
- l'impresa ha sottoscritto lo schema di atto sottomissione in data 23.09.2022;
- il tempo di ultimazione dei lavori è prorogato di 30 gg naturali e consecutivi rispetto all'originaria scadenza contrattuale;
- il maggior importo netto contrattuale, tenuto conto del ribasso d'asta del 27,22 % offerto in sede di gara, ammonta a € 32.129,01 ed è pari al 5,64% dell'importo contrattuale originario (art. 106 comma 2 lettera b e comma 14 del D. Lgs. n° 50/2016);

Ritenuto di procedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva;

Accertato che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 161 del competente esercizio finanziario, e farà carico alla Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva e di trasmettere la documentazione della suddetta Perizia di variante alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 161 del competente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 03/10/2022.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)