

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 27/09/2022 Deliberazione n. 245

OGGETTO: Progetti e perizie.

Progetto "Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro allo sbocco del canale Salice". Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 410/2016. Approvazione perizia dei lavori supplementari ed affidamento dei lavori. CUP: 72H18000350003. CIG:9418041D49.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 20328 del 21/09/2022. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	SI	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	NO

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Angelo Miano.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale, avv. Egle Frascella. E' presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, è stato dichiarato per 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dall' 11 al 18 marzo 2016 hanno colpito il territorio della Provincia di Foggia;
- successivamente al suddetto evento, sono stati emessi l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 410 del 18.11.2016 (GURI n.283 del 03/12/2016) recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dall'11 al 18 marzo 2016 nel territorio della Provincia di Foggia". In particolare, l'articolo 1 della citata Ordinanza n. 410/2016 al comma 3 ha disposto che il Commissario Delegato, nominato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, nel dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, predisponesse, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- con nota Prot. n. AOO_026 – 2967 del 24/02/2017, il Commissario Delegato ha sottoposto all'approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile la proposta di Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza n. 410/2016, per l'utilizzazione dei € 3.000.000,00 di cui all'art. 2 della stessa Ordinanza;
- con nota Prot. RIA/0034238 del 22/05/2017, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha approvato il Piano degli interventi presentato dal Commissario, ritenendolo, nelle linee generali, coerente con le finalità dell'Ordinanza di riferimento;
- il Decreto Commissariale n.1 del 30.05.2017 di approvazione del Piano degli interventi contempla, tra le altre, attività di cui all'art.1, comma 3, lettera "c)" dell'OCDPC n. 410/2016, ovvero interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, per un importo complessivo di € 2.316.340,75, di cui € 600.000,00 destinati ad interventi sul reticolo idrografico;
- con il Piano approvato, il Consorzio di Bonifica della Capitanata è stato individuato soggetto attuatore dei n. 3 interventi rientranti nella tipologia ex lettera c) per un contributo assegnato pari ad € 600.000,00;
- l'intervento di "Ripristino funzionalità idraulica sbocco canale Salice al fine di evitare allagamento della SS 544" rientra tra gli interventi approvati con contributo assegnato pari ad € 400.000,00;
- il progetto dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 400.000, è stato approvato con Determinazione Presidenziale n. 805 del 14.05.2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1421 del 26.05.2020;
- con Determinazione Presidenziale n. 1171 del 08.07.2021, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1770 del 27.07.2021, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, a seguito della gara d'appalto esperita il 03.06.2021 adottando la "piattaforma telematica di negoziazione" (giusta verbale rep. n. 14012 di pari data) alla ditta ditta "VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE IN SIGLA VALORI - S.C. A R. L." di Roma, che ha offerto il ribasso del 33.889% risultato il più vicino per difetto alla soglia di anomalia, per un importo di € 190.328,54, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00, per un totale di € 190.328,54, oltre ad I.V.A.;
- il contratto d'appalto è stato stipulato il 05.11.2021 rep. n. 14071 per l'importo netto di € 190.328,54 comprensivo di € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 17.12.2021, con scadenza del tempo utile per l'esecuzione fissata al 15.02.2022, ossia dopo 60 gg a decorrere dalla consegna;

- i lavori in argomento sono stati sospesi con verbale in data 23.12.2021 per avverse condizioni meteorologiche, ed essendo queste cessate alla data del 02.05.2022, in pari data i lavori sono ripresi, con nuovo termine d'ultimazione fissato al 01.07.2022;
- con nota AOO_026/Prot. 6052 del 31.05.2022 del Funzionario Istruttore della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, il Consorzio è stato autorizzato ad utilizzare le economie di concessione per l'esecuzione dei lavori integrativi e di completamento rispetto ai lavori principali;
- nel corso dei lavori è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata a risolvere aspetti di dettaglio, per cui in data 06.06.2022 i lavori sono stati nuovamente sospesi nelle more della redazione ed approvazione della predetta perizia;
- la Perizia di Variante approntata, tenuto conto del ribasso d'asta del 33,889 % offerto in sede di gara, ammonta a €. 18.817,03 ed è pari al 9,89% dell'importo contrattuale originario (art. 106 comma 2 lettera b e comma 7 del D. Lgs. N° 50/2016) ed è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 21.07.2022;
- la suddetta Perizia di Variante ed è stata trasmessa alla Protezione Civile della Regione Puglia con nota prot. n. 17610 del 03.08.2022 con il seguente quadro economico:
- i lavori di variante sono ripresi in data 22.08.2022 e sono stati ultimati in data 16.09.2022.

Considerato altresì che ricorrono le condizioni di cui all' art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (modifica contratto in corso di efficacia) in quanto:

- la ditta "VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE IN SIGLA VALORI - S.C. A R. L." di Roma ha un contratto in corso di efficacia sulla concessione dei lavori rientranti nel Piano degli Interventi dell'Ordinanza 410/2016, nell'ambito della quale ha regolarmente eseguito i lavori principali e di variante con un ribasso del 33,889 % sui prezzi a base d'asta;
- con nota dell'11.07.2022 la ditta "VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE IN SIGLA VALORI - S.C. A R. L." (prot. cons. n. 16073 del 12.07.2022) ha dichiarato la disponibilità di eseguire ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale (Prezzario Regione Puglia 2019), condizione che assicura alla stazione appaltante un notevole risparmio sui costi di esecuzione, una sensibile riduzione dei tempi per l'affidamento dei lavori nonché i vantaggi in termini di sicurezza di cantiere per la presenza di una unica impresa.

Rilevato che la Direzione Lavori ha provveduto a redigere un apposito progetto dei lavori supplementari, tenendo conto delle modalità di affidamento sopra richiamate, recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI		
Importo lordo lavori soggetto a ribasso	115.340,77	115.340,77
Ribasso contrattuale del 33,889%		-39.087,83
Importo netto dei lavori		76.252,94
Somme a disposizione amministrazione		
Spese Generali (12% importo lavori) di cui 2% quale accantonamento ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari a € 2.306,81		13.840,89
I.V.A 22% (Importo netto)		16.775,65
Somme a disposizione dell'Amministrazione		30.616,54
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		106.869,48
DISPONIBILITA' RESIDUA DI CONCESSIONE		106.879,78
Economie		10,30

Accertato, altresì, che l'importo netto dei lavori supplementari ammonta ad € 76.252,94 oltre IVA ed è quindi inferiore al 50% dell'importo contrattuale originario nel rispetto dell'art. 106 comma 7);

Ritenuto di dover approvare il progetto dei Lavori Supplementari come sopra descritto;

Ritenuto di affidare i lavori supplementari, nell'importo netto di € 76.252,94, alla ditta “VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE IN SIGLA VALORI - S.C. A R. L.” di Roma agli stessi patti e condizioni stabilite per i lavori principali di cui al contratto rep. rep. n. 14071/2021;

Rilevato che la predetta società è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali, giusta D.U.R.C. On Line - numero prot. INAIL 33375677 valido fino al 07.10.2022;

Rilevato che alla maggiore spesa si farà fronte con l'assorbimento delle economie di concessione e che la stessa trova copertura nel Capitolo 175 e sarà imputata alla Missione 05 del Programma 02 del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il progetto dei Lavori Supplementari per l'importo complessivo di €. 106.869,48 di cui € 76.252,94 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,889%, oltre IVA;
- di affidare i lavori supplementari, nell'importo netto di € 76.252,94, alla ditta “VALORI S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE IN SIGLA VALORI - S.C. A R. L.” di Roma (P.IVA. 08066951008) agli stessi patti e condizioni stabilite per i lavori principali di cui al contratto rep. 14071/2021;
- di dare atto che la società innanzi citata risulta in regola con gli adempimenti nei confronti degli istituti assicurativi e previdenziali, giusta D.U.R.C. On Line - numero protocollo INAIL 33375677 valido fino al 07.10.2022;
- di dare atto che alla spesa per il pagamento dei maggiori oneri derivanti dalla Perizia si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta sulle risorse di concessione messe a disposizione dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia; la stessa trova copertura nel Capitolo 175 e sarà imputata alla Missione 05 del Programma 02 Macroaggregato 205 del corrente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 03/10/2022.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)