

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 356 DEL 19/12/2022

OGGETTO: Sistemazione idraulica del Torrente Acquamela in agro di Cerignola (FG) – FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 26 del 10.08.2016) – POR PUGLIA 2014-2020 – PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 – INFRASTRUTTURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA – RETI ED IRRIGAZIONE. Lavori da rendicontare a fattura. CUP: J32H18000660002. CIG: 8181745D8D.

IL PRESIDENTE

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2386/2018 che ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016);

Vista la D.D.S. n. 404/705 del 24/12/2018, che ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata come soggetto beneficiario del programma regionale citato ed ha ammesso a finanziamento n°16 interventi tra cui ricade anche il progetto "Sistemazione idraulica del torrente Acquamela in agro di Cerignola (FG)", per l'importo complessivo di €. 700.000,00;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione n. 1139 del 25.02.2019, ha nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene e che, con delibere n. 1282 del 5.11.2019 e n. 1317 del 13.12.2019, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori predisposto dalla struttura tecnica del Consorzio per l'importo complessivo di € 700.000,00, indicando quale importo a base d'asta € 488.859,00 di cui € 6.680,37 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso;

Rilevato che con propria determinazione n. 785 del 22.04.2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 1407 del 30.04.2020, è stata indetta apposita gara con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 95, comma 2 – offerta economicamente più vantaggiosa – del medesimo D.Lgs., per l'affidamento dei lavori in questione e sono stati approvati, altresì, lo schema di bando ed il disciplinare a tal uopo predisposti;

Vista la propria determinazione n. 983 del 14.01.2021, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1590 del 28/01/2021, con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'impresa: "CONPAT SCARL – Roma", per un importo al netto del ribasso del 15,5107% pari ad € 413.036,97 (compresi costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), di cui € 6.680,37, per oneri della sicurezza soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A.;

Visto che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge con verbale in data 25.03.2021 fissando la scadenza degli stessi al 11 gennaio 2022;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 16740 del 07/07/21 il Consorzio ha chiesto al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - Servizio Risorse idriche l'autorizzazione a riutilizzare le

economie di gara, rinvenienti dal ribasso d'asta, per la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e per l'esecuzione di ulteriori lavori da rendicontare a fattura, per l'importo complessivo di € 39.653,51 oltre IVA;

- in data 15/09/21, prot. 075/0010992, la Regione Puglia, con nota assunta al prot. Consortile n. 21484 del 16/09/21, ha autorizzato l'esecuzione di ulteriori lavori con utilizzo delle economie conseguite in sede di gara;
- Con Determinazione Presidenziale n. 234 del 26/07/2022 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
Codice	Descrizione	Importo Parziale	Importo Totale
	Importo Lordo Lavori Perizia Suppletiva	€ 551.820,41	
	A detrarre ribasso del 15,5107%	€ 85.587,35	
A	Importo Netto Lavori Perizia Suppletiva	€ 466.233,06	
	Totale lavori a corpo	€ 466.233,06	€ 466.233,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti	€ 0,00	
B2.1	Lavori a fattura	€ 39.653,51	
B2.2	Spese Generali ammissibili 15% dell'importo lordo di €. 551.820,41 di cui 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari a €. 11.036,41	€ 82.773,06	
B3	I.V.A. 22% su importo A)	€ 111.295,05	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 233.721,62	€ 233.721,62
	Totale lavori e Somme a disposizione		€ 699.954,68
	Economie		45,32
	TOTALE GENERALE		€ 700.000,00

Rilevato altresì che:

- l'impresa esecutrice delle opere principali, con nota in data 12/12/2022 acquisita al prot. cons. n. 27030 del 16/12/2022, ha dichiarato di aver preso visione del progetto predisposto dalla direzione dei lavori per i lavori a fattura ed in particolare del computo metrico estimativo delle opere da eseguire e di essere disponibile ad eseguirle agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- Il R.U.P. ha relazionato che l'affidamento alla stessa impresa degli ulteriori lavori da rendicontare a fattura è dettata da fattori di necessità e comunque comporta vantaggi per l'Amministrazione Appaltante in quanto:
 - sussiste una stretta interconnessione tra i lavori principali e quelli aggiuntivi che quindi

possono essere eseguiti unicamente dall'affidataria dei lavori principali e nel contesto degli stessi;

- indubbi sono i vantaggi conseguibili per l'Amministrazione Appaltante ed in generale per l'opera pubblica in costruzione avendo l'impresa affidataria dei lavori principali dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Accertato che l'ulteriore importo dei lavori da eseguire con rendicontazione a fattura trova copertura finanziaria nell'ambito della concessione;

Ritenuto di dover approvare con urgenza la perizia di variante tecnica suppletiva dell'intervento "Sistemazione idraulica del torrente Acquamela in agro di Cerignola (FG)".

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- di affidare, su proposta del R.U.P., l'esecuzione degli ulteriori lavori da rendicontare a fattura agli stessi patti e condizioni dei lavori principali all'impresa "CONPAT SCARL – Roma", esecutrice dei lavori principali di cui al contratto Rep. n. 14020 del 18/06/2021, per l'importo netto di € 39.653,51 oltre IVA nella misura del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 48.377,28;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 198 del competente esercizio finanziario.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 20/12/2022.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)