

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 165 DEL 20/06/2023

OGGETTO:D.G.R. n°545/2017 – Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) – Settore Prioritario Infrastrutture: D.G.R. n° 2386/2018 – Bacino Torrente Candelaro – Sistemazione del torrente Candelaro in agro di San Marco in Lamis, San Severo e Apricena. Approvazione progetto lavori supplementari e affidamento lavori e Nuovo Quadro Economico di Concessione.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n°2386/2018 ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016);
- la Regione Puglia, con D.D.S. n. 404/705 del 24/12/2018, ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata come soggetto beneficiario del programma regionale citato ed ha ammesso a finanziamento n°16 interventi tra cui ricade anche il progetto "Sistemazione del torrente Candelaro in agro di San Marco in Lamis, San Severo e Apricena.", per l'importo complessivo di €. 2.300.000,00;
- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di €. 2.300.000,00, il cui quadro economico, è stato così articolato:

A LAVORI

A.1 Importo totale dei lavori	€.	1.565.206,74
A.2 Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima	€.	24.249,01

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti	€.	155.666,77
B.2 Spese generali (15% di A.1)	€.	234.781,01
di cui €. 31.304,13 (2% di A.1) per accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016		
B.3 Iva (22% di A.1)	€.	344.345,48

Totale somme a disposizione €. 734.793,26

Totale Intervento €. 2.300.000,00

- Con Determinazione Presidenziale n. 99 del 7/04/2022, l'esecuzione dei lavori è stata affidata all'impresa "Fratelli Di Carlo S.r.l.", con sede in via Bucci n. 9 Lucera (FG) 71036, con il ribasso del 22,17% e quindi per l'importo netto di 1.218.200,41, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA;

- A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico è stato rimodulato e approvato dal Consorzio con Determinazione Presidenziale n. 227 del 07/07/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione n. 177 del 21/07/2022, ed inviato alla Regione Puglia che con Atto Dirigenziale n. 186 del 29/11/2022 né ha preso atto é rimodulato come segue:

A	LAVORI A CORPO		
	A.1 Importo dei lavori a base d'asta inclusivi di oneri della sicurezza	€.	1.565.206,74
	Sommano Lavori	€.	1.565.206,74
	A.2 A detrarre ribasso d'asta del 22,17% sui lavori (A.1)	€.	347.006,33
	Importo contrattuale (A.1-A.2)	€.	1.218.200,41
AT	Totale Lavori al netto del Ribasso	€.	1.218.200,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Rivalsa I.V.A. 22% di AT	€.	268.004,09
	B.2 Imprevisti 10% di AT	€.	121.820,04
	B.3 Rivalsa I.V.A. 22% di B.2 (al netto del ribasso)	€.	26.800,41
	B.4 Spese Generali da rendicontare pari al 13% di AT	€.	203.476,88
	B.5 Spese Generali art. 113 D.Lgs 50/16 (incentivi) pari al 2% di AT	€.	31.304,13
BT	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	651.405,55
	Totale Complessivo dell'opera	€.	1.869.605,96
	Economie	€.	403.394,04
	Importo concessione di cui D.D.S. n. 404/705 del 24/12/2018	€.	2.300.000,00

- Ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.22, per i lavori eseguiti dal 1.01.23, si è reso necessario emettere un SAL straordinario per ottemperare a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di adeguamento prezzi ed é stata corrisposta all'Impresa Di Carlo S.r.l. un importo di €. 17.700,00= che trovasi copertura nella voce imprevisti;
- Successivamente all'affidamento dei lavori principali il Consorzio, avendo individuato la necessità di eseguire ulteriori interventi di pulizia e risagomatura del torrente Candelaro nelle tratte a monte ed a valle dell'intervento già progettato per migliorare le condizioni di deflusso in alveo, con nota n. 2290 del 1.02.2023, ha chiesto alla Regione Puglia l'autorizzazione all'impiego delle somme ancora disponibili nel quadro economico (imprevisti ed economie di gara);
- La Regione Puglia con note n. 1601 del 9.02.2023, acquisita al nostro protocollo consortile n. 3117 del 13.02.2023 e n. 2930 del 14.03.2023, acquisita al nostro protocollo consortile n. 5824 del 14.03.2023, ha autorizzato l'impiego delle economie rivenienti nel quadro economico post gara per la realizzazione dei lavori supplementari;
- Il Consorzio con lettera consortile protocollo n. 12744 del 29/05/2023 ha chiesto la disponibilità all'impresa D Carlo S.r.l. ad effettuare gli ulteriori lavori alle medesime condizioni di cui al contratto n. 14121 del 17/05/2022;
- L'Impresa Di Carlo S.r.l. con nota del 29/05/2023 acquisita al nostro protocollo consortile n. 13066 del 31.05.2023 ha confermato la piena disponibilità e collaborazione;
- Il Consorzio pertanto ha provveduto a redigere un Progetto per l'esecuzione dei lavori supplementari per un importo lordo di €. 487.732,34 che al netto del ribasso d'asta del 22,17% ammonta ad €. 379.602,08;

Ritenuto pertanto:

- di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori supplementari per un importo lordo di € 487.732,34 che al netto del ribasso d'asta di gara del 22,17% ammonta ad €. 379.602,08 oltre I.V.A.;

- di affidare i lavori suppletivi, per l'importo netto di €. 379.602,08 oltre IVA nella misura di legge, come previsto dall'art. 106 comma 1 b) e 7 del Dg.Lgs. 50/2016 e richiamato dall'art. 31 del CSA alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali, Impresa F.lli Di Carlo S.r.l., alle medesime condizioni di cui al contratto principale Rep. n. 14121 del 17/05/2022;
- di procedere all'approvazione del Nuovo Quadro Economico di Concessione a seguito dei lavori supplementari così come di seguito riportato:

A	LAVORI A CORPO		
	A.1 Importo dei lavori principali a base d'asta inclusivi di oneri della sicurezza	€.	1.565.206,74
	A.2 A detrarre ribasso d'asta del 22,17% sui lavori (A.1)	€.	347.006,33
	Importo netto contrattuale lavori principali (A.1-A.2)	€.	1.218.200,41
	A.3 Importo dei lavori supplementari a base d'asta inclusivi di oneri della sicurezza	€.	487.732,34
	A.4 A detrarre ribasso d'asta del 22,17% sui lavori (A.3)	€.	108.130,26
	Importo netto contrattuale lavori principali (A.3-A.4)	€.	379.602,08
AT	Importo totale netto contrattuale lavori	€.	1.597.802,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Rivalsa I.V.A. 22% di AT	€.	351.516,55
	B.2 Adeguamento Prezzi (ART. 26 d.l. 50/22)	€.	17.700,00
	B.3 Rivalsa I.V.A. 22% di B.2	€.	3.894,00
	B.4 Imprevisti	€.	17.332,87
	B.5 Rivalsa I.V.A. 22% di B.4	€.	3.813,23
	B.6 Spese Generali da rendicontare pari al 13% di (A.1+A.3)	€.	266.882,08
	B.7 Spese Generali art. 113 D.Lgs 50/16 (incentivi) pari al 2% di (A.1+A.3)	€.	41.058,78
BT	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	702.197,51
	Totale Complessivo dell'opera	€.	2.300.000,00
	Importo Concessione di cui D.D.S. n. 404/705 del 24/12/2018	€.	2.300.000,00

- di adottare la presente determinazione in via d'urgenza, in considerazione della necessità di inviare in tempi brevi il progetto alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - Servizio Risorse per i successivi adempimenti di competenza;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 196 del competente esercizio finanziario;
- Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto nella narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori supplementari per un importo lordo di €. 487.732,34 che al netto del ribasso d'asta di gara del 22,17% ammonta ad €. 379.602,08 oltre I.V.A.;
- di trasmettere il progetto esecutivo dei lavori alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - Servizio Risorse Idriche per i provvedimenti di competenza;
- di affidare i lavori suppletivi, per l'importo netto di €. 379.602,08 oltre IVA nella misura di legge, come previsto dall'art. 106 comma 1 b) e 7 del Dg.Lgs. 50/2016 e richiamato dall'art. 31 del CSA alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali, Impresa F.lli Di Carlo S.r.l., alle medesime condizioni di cui al contratto principale Rep. n. 14121 del 17/05/2022;
- di approvare il Nuovo Quadro Economico di Concessione a seguito dei lavori supplementari così come di seguito riportato:

A	LAVORI A CORPO		
	A.1 Importo dei lavori principali a base d'asta inclusivi di oneri della sicurezza	€.	1.565.206,74

	A.2 A detrarre ribasso d'asta del 22,17% sui lavori (A.1)	€.	347.006,33
	Importo netto contrattuale lavori principali (A.1-A.2)	€.	1.218.200,41
	A.3 Importo dei lavori supplementari a base d'asta inclusivi di oneri della sicurezza	€.	487.732,34
	A.4 A detrarre ribasso d'asta del 22,17% sui lavori (A.3)	€.	108.130,26
	Importo netto contrattuale lavori principali (A.3-A.4)	€.	379.602,08
AT	Importo totale netto contrattuale lavori	€.	1.597.802,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Rivalsa I.V.A. 22% di AT	€.	351.516,55
	B.2 Adeguamento Prezzi (ART. 26 d.l. 50/22)	€.	17.700,00
	B.3 Rivalsa I.V.A. 22% di B.2	€.	3.894,00
	B.4 Imprevisti	€.	17.332,87
	B.5 Rivalsa I.V.A. 22% di B.4	€.	3.813,23
	B.6 Spese Generali da rendicontare pari al 13% di (A.1+A.3)	€.	266.882,08
	B.7 Spese Generali art. 113 D.Lgs 50/16 (incentivi) pari al 2% di (A.1+A.3)	€.	41.058,78
BT	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	702.197,51
	Totale Complessivo dell'opera	€.	2.300.000,00
	Importo Concessione di cui D.D.S. n. 404/705 del 24/12/2018	€.	2.300.000,00

- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 196 del competente esercizio finanziario.

La presente determinazione sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 21/06/2023.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)