

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 125 DEL 23/04/2024

OGGETTO: “Interventi per la sicurezza sismica – Diga Marana Capacciotti – FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 26 del 10.08.2016) - POR PUGLIA 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Delibera CIPE 54/2016 E CIPE 12/2018. Asse Tematico D: Messa in sicurezza del Patrimonio infrastrutturale esistente – Linea d’azione 4”. CUP: J36F18000450001. CIG: 953036412C. Approvazione Variante Tecnica e Suppletiva.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Delibera CIPE n. 12/2018 ha approvato un secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture che assegna al settore dighe un ulteriore stanziamento di € 173.995.000,00 destinato ad incrementare le risorse già assegnate con la Delibera CIPE n. 54/2016 ed a finanziare nuovi interventi;
- l’Allegato 1 della Delibera CIPE n. 12/2018 elenca i progetti finanziati ed i soggetti destinatari dei finanziamenti e tra questi rientrano le dighe di San Pietro, Torre Bianca, Marana Capacciotti ed Occhito gestite dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- il progetto “Diga Marana Capacciotti interventi per la sicurezza sismica” rientra tra quelli elencati nell’allegato 1 della Delibera CIPE n. 12/2018, per l’importo complessivo di € 525.000,00 e con il seguente quadro economico:

A		LAVORI	
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	335.910,88
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	17.501,69
A3	Importo complessivo lavori	€.	353.412,57
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti	€.	22.036,78
B2	Progettazione interventi messa in sicurezza casa di guardia	€.	14.807,69
B3	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 7.068,25	€.	53.011,89
B4	I.V.A. 22% di A3	€.	77.750,77
B5	I.V.A 22% ed altre imposte su lavori a fattura (B2)	€.	3.980,31
	Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	171.587,44
	COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA	€.	525.000,00

- con Determinazione Presidenziale n. 276 del 6/10/22, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 254 del 25/10/22 è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene;
- il progetto è stato verificato ai fini della validazione dall'Ing. Gaetano Santucci con verbale n. 19/2022 del 06/12/2022 (nominato responsabile del gruppo di verifica con Ordine di Servizio n. 16 del 4.10.22), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°50/2016;
- il RUP ha proposto di adottare, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, la procedura negoziata prevista dall'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 (legge di conversione del D.L. n. 76/2020 – Decreto Semplificazioni), così come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a) della L. 108/2021 (legge di conversione del D.L. n. 77/2021 – Decreto Semplificazioni bis), con il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, previa verifica dell'anomalia ed eventuale “esclusione automatica” dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (ex art. 1 comma 3 della Legge n°120/2020);
- con propria Determinazione Presidenziale n. 363 del 21/12/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Deliberazione n. 31 del 26/01/2023, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'impresa “MURGO MICHELANGELO S.R.L. – MANFREDONIA (FG)” per l'importo a corpo, al netto del ribasso offerto del 13,127%, di € 309.317,55 compresi € 17.501,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 190 del 01/08/2023 il Quadro Economico è stato rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DOPO GARA			
A	LAVORI		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	335.910,88
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	17.501,69
	Importo complessivo lavori	€.	353.412,57
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 13,127% sui lavori (A.1)	€.	44.095,02
	Importo contrattuale (A.1+A.2-A.3)	€.	309.317,55
AT	Totale Lavori a corpo	€.	309.317,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti 10% di AT	€.	30.931,75
	Lavori a Fattura		
B2.1	Progettazione interventi messa in sicurezza casa di guardia della diga sulla Marana Capacciotti	€.	14.807,69
B3	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 7.068,25	€.	53.011,89
B4	I.V.A. 22% su importo lavori	€.	74.854,85
B5	I.V.A 22% ed altre imposte su lavori a fattura	€.	3.980,31
	Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	177.586,49
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	486.904,04
	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€.	525.000,00
	ECONOMIE	€.	38.095,96

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge con verbale in data 08.03.2023, fissando la scadenza degli stessi al 17 gennaio 2024;
- a causa di condizioni impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione si è reso necessario effettuare la ricostruzione del bagno al piano terra ed il rifacimento dell'impianto di riscaldamento dell'intera casa di guardia;
- con note prot. cons. n. 20908 del 01/09/2023 e n. 29348 del 18/12/2023, è stata chiesta l'autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'impiego delle economie di gara per la realizzazione degli interventi progettati;
- con nota n. 2398 del 05/02/2024, prot. consortile n. 2893 del 06/02/2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso l'utilizzo delle economie di gara per la realizzazione degli interventi oggetto di perizia di variante;

Rilevato che:

- per le motivazioni suddette si è resa necessaria la redazione in corso d'opera di una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, contenuta nel 15% dell'importo contrattuale recante il seguente quadro economico:

A	LAVORI A CORPO		
	A.1.1 Importo dei lavori	€.	335.910,88
	A.1.2 Importo lavori di perizia di variante	€.	45.054,43
	A.1 Importo lavori + perizia di variante	€.	380.965,31
	A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	17.501,69
	Sommano Lavori	€.	398.467,00
	A.3 A detrarre ribasso d'asta del 13,127% sui lavori (A.1)	€.	50.009,32
	Importo contrattuale (A.1+A.2+A.3)	€.	348.457,68
AT	Totale Lavori a corpo	€.	348.457,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Adeguamento prezzi (art. 26 D.L. 50/22)	€.	17.422,88
	B.2 Progettazione interventi messa in sicurezza casa di guardia della diga sulla Marana Capacciotti	€.	14.807,69
	B.3 Spese generali 15% su importo lordo dei lavori (di cui 2%, pari ad € 7.969,34, accantonamento art. 113 D.Lgs 50/16)	€.	59.770,05
	B.4.1 IVA (22% di AT)	€.	76.660,69
	B.4.2 IVA (22% di B.1)	€.	3.833,03
	B.4.3 IVA (22% di B.2+Cnpaia su B2)	€.	3.980,31
BT	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	176.474,65
	Totale Complessivo dell'opera	€.	524.932,33
	Economie	€.	67,67
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	525.000,00

- il maggior importo netto contrattuale derivante dalla perizia, ammonta a €. 39.140,07 ed è pari al 12,74% dell'importo contrattuale originario (art. 106 comma 13 del D.Lgs. n° 50/2016 ed art. 120 del D.Lgs. n° 36/2023).
- la relativa spesa è imputata alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 219 del competente esercizio finanziario;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in via d'urgenza al fine di consentire la tempestiva esecuzione dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva comportante un maggior importo di € 39.140,07, pari al 12,74% dell'importo contrattuale originario;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 219 del competente esercizio finanziario;
- di affidare i lavori suppletivi, per l'importo netto di €. 39.140,07 oltre IVA nella misura di legge, alla medesima impresa esecutrice di lavori principali, alle medesime condizioni di cui al contratto principale Rep. n. 14216 del 16/05/2023 e dell'atto di sottomissione allegato alla perizia medesima e già sottoscritto come schema dall'impresa.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi adottati in narrativa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 24/04/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)