

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 16/04/2024 Deliberazione n. 91

OGGETTO: Progetti e perizie.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici. Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche. Legge 205/2017 art. 1 comma 523. Piano straordinario di interventi nel settore idrico. Codice intervento: 526/20. "Impianti irrigui Sud Fortore – Ammodernamento tratte ammalorate dell'adduttore primario Triolo Foggia". CUP: J78G18000060001.CIG: 8546966B75. Approvazione variante in corso d'opera e rimodulazione del quadro economico.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **sedici** del mese di **aprile** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 8525 del 11/04/2024. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	SI	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.:

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Premesso che:

- con Decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato adottato – ai sensi dell'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – il “Piano straordinario” per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva ed esecutiva relativi agli invasi multiobiettivo ed al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;
- nell'allegato “A” del suddetto decreto è ricompreso l'intervento in oggetto per l'importo di finanziamento ammontante ad € 6.348.211,20;
- in seguito all'esito della gara, con Determinazione Presidenziale n. 251 del 25.08.2022, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 222 del 27.09.2022, è stato rideterminato il Quadro Economico, come di seguito:

A LAVORI

A.1 Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	3.851.759,27 €	
A.2 Oneri della sicurezza (all.to XV § 4 D.Lgs. 81/08)	78.069,38 €	
Importo totale dei lavori	3.929.828,65€	3.929.828,65 €

B SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi	15.000,00 €	
B.2 Imprevisti	1.025.595,66 €	
B.3 Acquisizione aree ed immobili e occupazioni temporanee	3.131,71 €	
B. 4 Spese Generali (spese tecniche progettazione, commissioni giudicatrici, commissioni di collaudo, ecc) di cui € 90.391,70 (2% di A) per accant.to art. 113 D.lgs. 50/2016	506.792,88 €	
B.5 IVA (22% di A+B1)	867.862,30 €	
Totale somme a disposizione	2.418.382,55 €	2.418.382,55 €
Totale Intervento		6.348.211,20 €

Considerato che:

- nel corso dell'avanzamento dei lavori, è emersa l'esigenza di integrare le attività previste nel progetto originario con alcuni interventi di completamento finalizzati ad ottimizzare gli obiettivi del progetto, incrementarne il grado di sicurezza nei confronti degli insediamenti limitrofi, oltre che tener conto di alcune lavorazioni aggiuntive non prevedibili in fase di progettazione, motivo per cui è stata richiesta al Ministero, con nota prot. n. 23264/2023 del 29.09.2023, l'autorizzazione all'utilizzo delle somme destinate ad imprevisti nel quadro economico rimodulato per la copertura degli importi relativi ad una Variante in corso d'opera al progetto originario;
- il Ministero ha dato riscontro con nota prot. n. 22077 del 06.10.2023, richiedendo - per poter esprimere la formale autorizzazione alla citata variante - di fornire la seguente documentazione:
 - elaborati di massima della perizia di variante;
 - quadri economici di raffronto;
 - avanzamento contabile dell'intervento;

Visto

- la Variante in corso d'opera, redatta dalla struttura tecnica dell' Ente nel mese di febbraio 2024, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, punto 1 e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, di € 654.713,36 + IVA per un totale di € 798.750,30;

- le economie derivanti dal mancato utilizzo delle Voci “B8”, “B9”, “B10”;
- il Quadro Economico di variante rimodulato come di seguito, nel quale la copertura dei costi dei lavori suppletivi è assicurata dall’impegno del 50% degli imprevisti e parte delle economie delle voci “B8”, “B9”, “B10”, disponendo inoltre, a norma dell'art. 26 del D.L.50/2022, nella voce “B16 Opere compensative - Importo accantonato per incremento prezzi” l’ulteriore 50% della Voce Imprevisti ed il residuo delle voci “B8”, “B9”, “B10”, restando invariato l’importo assentito in Concessione.

Quadro Economico Variante

Importo dei lavori		
Importo dei lavori contratto principale		€ 3.851.759,27
Importo dei lavori perizia di variante (importo lordo 764.485,71)		<u>€ 652.016,36</u>
A.1VAR Totale importo lavori		<u>€ 4.503.775,64</u>
A.2VAR Importo delle forniture		<u>€ 0,00</u>
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso contratto principale		€ 78.069,38
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso perizia di variante		<u>€ 2.697,00</u>
A.3VAR Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		<u>€ 80.766,38</u>
A.4VAR Altro (specificare)		<u>€ 0,00</u>
Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)		<u>€ 4.584.542,02</u>
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B.3VAR Allacciamento ai pubblici servizi (vedi voce B.3rim)		€ 15.000,00
B.4VAR Imprevisti		€ 10.000,00
B.5VAR Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni (aggiornato sulla base delle spese realmente sostenute)		€ 7.319,35
B.6VAR Accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice - 2% (importo lavori a base d'asta 4.519.584,91 + importo lordo perizia di variante 764.485,71)		€ 105.681,41
B.8VAR Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione		€ 0,00
B.9VAR Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 0,00
B.10VAR Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B.11VAR Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 53.000,00
B.16VAR Opere compensative - Importo accantonato per incremento prezzi a norma dell'ART. 26 D.L. 50 /2022 di cui € 512.797,83 da imprevisti e € 47.971,36 da economie (€ 403.231,18 liquidate)		<u>€ 560.769,18</u>
Totale		<u>€ 751.769,94</u>
B.12VAR I.V.A.		
B.12.1VAR I.V.A. su Lavori (22% A.1VAR)		€ 990.830,64
B.12.2VAR I.V.A. su Forniture		€ 0,00
B.12.3VAR I.V.A. su Oneri della sicurezza (22% A.3VAR)		€ 17.768,60
B.12.4VAR I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante (22% B.3VAR)		<u>€ 3.300,00</u>
	Totale IVA	<u>€ 1.011.899,24</u>
	Totale Intervento	<u>€ 6.348.211,20</u>

Ritenuto di dover approvare la Variante in corso d'opera al progetto esecutivo "Impianti irrigui Sud Fortore – Ammodernamento tratte ammalorate dell'Adduttore Primario "Triolo Foggia" e la rimodulazione del relativo Quadro Economico;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di approvare la Variante in corso d'opera al progetto esecutivo "Impianti irrigui Sud Fortore – Ammodernamento tratte ammalorate dell'Adduttore Primario Triolo Foggia" e la rimodulazione del relativo Quadro Economico, come sopra riportato, per l'importo complessivo dei lavori suppletivi di € 654.713,36 + IVA per un totale di € 798.750,30.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 22/04/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)