

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 308 DEL 24/09/2024

**OGGETTO:** DGR N. 1429 del 13.09.2016 – POR PUGLIA 2014-2020. Interventi sui recapiti finali di impianti di depurazione “Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del Vallone Maddalena e del collettore Pisciarella dall’abitato di Serracapriola al fiume Fortore – Comune di Serracapriola (FG)”. CUP: J92H17000230002. CIG: 969646935A Approvazione Variante Tecnica Suppletiva.

### IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n°1429/2016 "POR PUGLIA 2014-2020 - Asse prioritario 6, Priorità di investimento 6b) - Azione 6.3.1. - Interventi 6.3.1 b2." ha ammesso a finanziamento i lavori di "Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del vallone Maddalena e del collettore Pisciarella dall’abitato di Serracapriola al fiume Fortore” in agro di Serracapriola per l'importo complessivo di €. 2.280.000,00;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.481 del 19.01.2017, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n°50/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui in oggetto l’ing. Raffaele Fattibene, Direttore dell'Area Ingegneria;
- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di € 2.280.000,00 recante il seguente Quadro Economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	1.469.680,87	
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	4.512,62	
A3	<b>Importo complessivo lavori</b>	<b>€.</b>	<b>1.474.193,49</b>	<b>1.474.193,49</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	Imprevisti	€.	75.436,77	
B2	Prove geotecniche e sondaggi	€.	3.537,01	
B3	Prove fisico-chimiche	€.	1.700,00	
B4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	178.529,00	
B5	Spese generali 15% di A3	€.	221.129,02	
B6	I.V.A 22% (A3 +B2+B3)	€.	325.474,71	
	<b>Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne</b>	<b>€.</b>	<b>805.806,51</b>	<b>805.806,51</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA</b>	<b>€.</b>		<b>2.280.000,00</b>

- il progetto è stato verificato ai fini della validazione dall'Ing. Nicola Scattarelli con verbale n°4/2022 del 03.03.2023 (nominato responsabile del gruppo di verifica con Ordine di Servizio n. 45bis del 15.11.21), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°50/2016;
- con Determinazione Presidenziale n. 91 del 06.04.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 157 del 27.06.2023 i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta "GENERAL IMPRESA SRL", con sede in via L. Da Vinci n. 18, 71011 Apricena (FG), per l'importo contrattuale di € 1.230.959,84 oltre IVA al netto del ribasso del 16,550% della stessa offerto in sede di gara;
- con Determina Presidenziale n.217 del 06.09.2023 , ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 212 del 26.09.2023, è stato approvato il quadro economico rideterminato a seguito di gara, trasmesso successivamente alla Regione Puglia- Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Risorse Idriche, con la seguente articolazione:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A1	Importo totale dei lavori	€.	1.474.193,49	
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	-4.512,62	
A3	Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€.	1.469.680,87	
A4	Importo contrattuale al netto del ribasso del 16,550% comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A2)	€.	<b>1.230.959,84</b>	<b>1.230.959,84</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	Imprevisti	€.	123.096,13	
B2	Prove geotecniche e sondaggi	€.	3.537,01	
B3	Prove fisico-chimiche	€.	1.700,00	
B4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	178.529,00	
B5	Spese generali 15% di A3	€.	221.129,02	
B6	I.V.A 22% (A3 +B2+B3)	€.	271.963,31	
	<b>Totale somme a disposizione Amm.ne</b>	€.	<b>799.954,32</b>	<b>799.954,32</b>
	<b>Totale complessivo</b>	€.		<b>2.030.914,16</b>
	<b>Economie</b>	€.		<b>249.085,84</b>
	<b>Importo totale di concessione</b>	€.		<b>2.280.000,00</b>

Considerato che:

- il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, quale soggetto beneficiario dell'attuazione dell'intervento in questione, si è impegnato alla puntuale osservanza di quanto riportato nel disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche;
- con D.G.R. n. 1531 del 06.11.2023 è stato adottato il Regolamento Regionale "Riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai Consorzi di Bonifica attuatori di interventi, previsti nella Legge Regionale n. 4/2012";
- il predetto regolamento trova applicazione, ai sensi dell'art.5, anche agli interventi in corso di realizzazione, previa integrazione dei disciplinari regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento;
- con nota del 13.03.2024, acquisita al protocollo consortile con n.6104/2024 del 15.03.2024, la Regione Puglia- Dipartimento Bilancio e Affari Generali ed Infrastrutture- Sezione Risorse Idriche, ha notificato l'atto integrativo recante modifiche agli art. 8 e 9 dei disciplinari regolante i rapporti

tra Regione Puglia e soggetto beneficiario in recepimento del Regolamento Regionale, di cui all' Atto Dirigenziale n.4 del 18.01.2024, adottato con D.G.R. n. 1531/2023;

- a seguito delle modifiche agli artt. 8 e 9 del disciplinare innanzi riportate, il quadro economico dell'intervento risulta articolato come segue:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A1	Importo lordo lavori	€.	1.474.193,49	
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	4.512,62	4512,62
A3	Importo lavori soggetto a ribasso		1.469.680,87	
A4	A detrarre ribasso d'asta del 16,550%		243.233,65	
		€.	1.226.447,22	1.226.447,22
IN	<b>Importo netto contrattuale</b>			1.230.959,84
				1.230.959,84
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	Imprevisti 10% IN	€.	123.095,98	123.095,98
B2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	178.529,00	178.529,00
	<b>Spese di gestione</b>			
a)	Spese generali			
a1)	Incentivo 2% importo lordo dei lavori (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	€.	29.483,87	
a2)	Indagini geologiche (comprensive di I.V.A.)	€.	4.315,15	
a3)	Prove fisico-chimiche (comprensive di I.V.A.)	€.	2.074,00	
b)	Costi diretti del personale (10% Importo lordo lavori A1)	€.	147.419,35	
	<b>Totale spese di gestione a) + b)</b>	€.	183.292,37	183.292,37
B3	I.V.A. (22% su IN+B1)	€.		297.892,28
	<b>Importo somme a disposizione Amm.ne</b>	€.		782.809,63
	<b>Totale complessivo</b>	€.		<b>2.013.769,47</b>
	<b>Economic</b>	€.		<b>266.230,53</b>
	<b>IMPORTO DI CONCESSIONE</b>	€.		<b>2.280.000,00</b>

Considerato che:

- dal quadro economico dei lavori rimodulato a seguito dell'aggiudicazione si ha un importo per gli imprevisti pari a € 123.095,98;
- la consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza in data 30.08.2023, con scadenza del tempo utile per l'esecuzione fissata al 21.01.2024, ossia dopo 144 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna;
- i lavori in argomento sono stati sospesi con verbale in data 15.01.2024, nelle more della redazione ed approvazione della Perizia di Variante tecnico-suppletiva da redigersi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, perizia resasi necessaria per alcuni interventi integrativi e di completamento non prevedibili in fase di redazione del progetto esecutivo approvato;
- lo stato di avanzamento dei lavori alla data della sospensione risultava oltre il 90% dell'importo contrattuale;

- la perizia di variante predisposta dalla D.L. è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, con lavorazioni aggiuntive del tutto in linea e coerenti con quelle previste nel progetto principale, ed è disposta nei limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto il maggior importo netto contrattuale è pari al 5,73% e non induce alterazioni complessive del contratto medesimo;
- per le lavorazioni previste nella perizia di variante tecnica suppletiva verranno utilizzati in parte gli imprevisti mantenendo in tale voce le risorse necessarie a compensare eventuali incrementi dei prezzi come previsto a norma dell'art. 26 D.lgs 50 /2022;
- il quadro economico di variante tecnica suppletiva risulta articolato come segue:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
LC	Importo lordo lavori comprensivo opere migliorative ed incremento variante	€.	1.965.170,85
LC-A1	Collettore Pisciarello	€.	977.977,00
LC-A1-1	Espurgo e ripristino sagoma di norma	€.	939.304,27
LC-A1-2	Formazione briglie	€.	38.672,73
LC-B1	Canale Vallone	€.	987.193,85
LC-B1.1	Espurgo e ripristino sagoma di norma	€.	156.120,50
LC-B1.2	Formazione briglie	€.	257.071,19
LC-B1.3	Ponte vallone Pisciarello	€.	574.002,16
ImpC	Sommano (importo lordo con miglorie e perizia)	€.	1.965.170,85
TOS	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (Allegato XV §4 D. Lgs 81/08)	€.	-4.512,62
IBA	Importo lavori soggetto a ribasso		1.960.658,23
RIB	Ribasso (contrattuale 16,550 % + ribasso ragguagliato opere migliorative 33,8488195%)		-663.659,67
SIC	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (Allegato XV §4 D. Lgs 81/08)		4.512,62
<b>IN</b>	<b>Importo netto contrattuale</b>	<b>€.</b>	<b>1.301.511,18 1.301.511,18</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1a	Imprevisti	€.	50.413,49
B2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	178.529,00
<b>SG</b>	<b>Spese di gestione</b>		
a)	Spese generali		
a1)	Incentivo 2% importo lordo dei lavori (art. 45 D. Lgs 36/2023)	€.	29.483,87
a2)	Indagini geologiche (comprensive di I.V.A.)	€.	4.315,15
a3)	Prove fisico-chimiche (comprensive di I.V.A.)	€.	2.074,00
a4)	Calcoli strutturali opere in c.a. (D.P. n. 494 del 19.03.2019)	€.	2.600,00
b)	Costi diretti del personale (10% Importo lordo lavori € 1.474.193,49)	€.	147.419,35
	<b>Totale spese di gestione a) + b)</b>	€.	<b>185.892,37</b>
B3	I.V.A. (22% su IN+B1a)	€.	297.423,43
	<b>Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne</b>	€.	<b>712.258,29</b>
	<b>Totale complessivo</b>	€.	<b>2.013.769,47</b>
	<b>Economie</b>	€.	<b>266.230,53</b>
	<b>IMPORTO DI CONCESSIONE</b>	€.	<b>2.280.000,00</b>

- l'importo dei lavori di variante tecnica e suppletiva è compatibile con l'affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni), alla medesima impresa esecutrice dei lavori principali, che si è resa disponibile, ad eseguire ulteriori lavorazioni alle stesse condizioni del contratto principale;
- la succitata impresa è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali, giusta DURC On Line - numero protocollo INAIL 44040211 valido fino al 04.10.2024;
- l'impresa affidataria ha sottoscritto la perizia di variante tecnica e suppletiva e l'atto di sottomissione del 18.09.2024 ;
- il tempo di ultimazione dei lavori è prorogato di 30 gg naturali e consecutivi rispetto all'originaria scadenza contrattuale;
- il maggior importo netto contrattuale, tenuto conto del ribasso d'asta del 16,55% offerto in sede di gara, ammonta a € 70.551,34 ed è pari al 5,73 % dell'importo contrattuale originario (art. 106 comma 2 lettera b e comma 14 del D. Lgs. N° 50/2016) così come di seguito specificato:

Importo netto complessivo lavori di Perizia	€ 1.301.511,18
A dedurre importo netto Contratto Principale	€ 1.230.959,84
Maggiore importo di perizia	€ 70.551,34

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in via d'urgenza per l'imminente scadenza dei termini di concessione;

Accertato che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 164 del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, nell'ambito dei lavori di "Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del vallone Maddalena e del collettore Pisciarella dall'abitato di Serracapriola al fiume Fortore in agro di Serracapriola (FG)" la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva predisposta dalla Direzione Lavori recante il quadro economico innanzi riportato;
- di affidare i lavori di variante tecnica suppletiva agli stessi patti, condizioni e prezzi dei lavori principali alla ditta General Impresa srl appaltatore dei lavori principali per un maggior importo netto contrattuale pari a € 70.551,34;
- di dare atto che la succitata impresa è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali, giusta DURC On Line - numero protocollo INAIL 44040211 valido fino al 04.10.2024;
- di prorogare il termine di ultimazione dei lavori di 30 gg a far data dal verbale di ripresa degli stessi;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 164 del competente esercizio finanziario.

La presente Determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi addotti in narrativa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 25/09/2024.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)