

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 1272 DEL 21/10/2021

OGGETTO; “Monitoraggio e controllo sbarramento Diga Marana Capacciotti – Opere edili – Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 26 del 10.08.2016) – POR PUGLIA 2014-2020 – PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 – Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica – Reti ed Irrigazione”. CUP:J82B1900000002.CIG: 8217617014. Riduzione importo lavori per emissione Sal.

IL PRESIDENTE

Visto:

- che la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n°545/2017 "POR PUGLIA 2014-2020 - Patto per la Puglia FSC 2014-20120 - Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica - Reti ed Irrigazione - Consorzi di Bonifica" ha ammesso a finanziamento i lavori di Monitoraggio e controllo sbarramento diga Marana Capacciotti" per l'importo complessivo di €. 1.500.000,00;
- che con Determinazione Presidenziale n. 912 del 28/09/2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 1532 del 22/10/2020, è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene;
- che il Consorzio ha predisposto un progetto per la realizzazione degli interventi in oggetto il cui importo totale dei lavori è risultato di € 892.588,72 di cui € 45.787,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione per un totale complessivo di € 1.500.000,00;
- che il Consorzio con Determinazione Presidenziale n. 568 del 16/05/2019, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1196 del 25.06.2019, ha approvato il progetto esecutivo e che in tale progetto è stata prevista la realizzazione di due differenti categorie di lavori (opere edili ed indagini geotecniche);
- che l'appalto è stato suddiviso in due stralci funzionali;

Rilevato:

- che il Consorzio, relativamente alle opere edili, ha indetto gara con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs. (offerta economicamente più vantaggiosa);
- che, a seguito della suddetta gara con procedura aperta ex art.60 del D.Lgs. 50/2016, giusta verbale del 18.11.2020 rep. n° 13952, i lavori edili sono stati aggiudicati al R.T.I. “IMPRESA VITULANO S.R.L. – MANFREDONIA (FG) – ELETTROMECCANICA CMC S.R.L. – FOGGIA (FG)” per l'importo a corpo, al netto del ribasso offerto del 9,338%, di € 635.764,77, a cui vanno aggiunti € 45.787,87 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA;

- che è stata autorizzata la Direzione Lavori a effettuare la consegna sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto e che i lavori sopraindicati sono stati consegnati con verbale di consegna in via d'urgenza in data 22.02.2021;
- che il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di giorni duecentonovantadue (292) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire improrogabilmente entro il 11.12.2021;

Vista la richiesta del 15 ottobre 2021, acquisita in pari data al n. 24497 del protocollo consortile, con la quale la R.T.I. "IMPRESA VITULANO S.R.L. – MANFREDONIA (FG) – ELETTROMECCANICA CMC S.R.L. – FOGGIA (FG)" ha chiesto la riduzione dell'importo lavori da eseguire per l'emissione dello stato di avanzamento lavori (importo previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto uguale a € 200.000,00 – riduzione richiesta € 100.000,00);

Visto il parere favorevole del 18 ottobre 2021 rilasciato e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di concedere alla R.T.I. "IMPRESA VITULANO S.R.L. – MANFREDONIA (FG) – ELETTROMECCANICA CMC S.R.L. – FOGGIA (FG)" la riduzione dell'importo lavori da eseguire per l'emissione dello stato di avanzamento lavori (importo previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto uguale a € 200.000,00 – riduzione richiesta € 100.000,00).

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 22/10/2021.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)