

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 13 DEL 16/01/2025

OGGETTO: Delibera CIPE N. 12/2018 (FSC 2014-2020)–Piano Operativo Infrastrutture – Asse Tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Linea d’Azione 4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di San Pietro “Interventi per la sicurezza funzionale e sismica”. CUP: J92B18000260001. CIG: 952545809D. Approvazione Variante Tecnica e Suppletiva Opere Impiantistiche (OS30).

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Delibera CIPE n. 12/2018 ha approvato un secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture che assegna al settore dighe un ulteriore stanziamento di € 173.995.000,00 destinato ad incrementare le risorse già assegnate con la Delibera CIPE n. 54/2016 ed a finanziare nuovi interventi;
- l’Allegato 1 della Delibera CIPE n. 12/2018 elenca i progetti finanziati ed i soggetti destinatari dei finanziamenti e tra questi rientrano le dighe di San Pietro, Torre Bianca, Marana Capacciotti ed Occhito gestite dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- il progetto “Diga San Pietro interventi per la sicurezza funzionale e sismica” rientra tra quelli elencati nell’allegato 1 della Delibera CIPE n. 12/2018, per l’importo complessivo di € 3.375.000,00 e con il seguente quadro economico:

A LAVORI			
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	2.125.909,28
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	58.672,42
A3	Importo complessivo lavori	€.	2.184.581,70
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti	€.	297.099,08
B2	Convenzione con il C.U.G.R.I.	€.	35.000,00
B3	Prove di laboratorio	€.	8.900,00
B4	Progettazione interventi messa in sicurezza casa di guardia e passerella di collegamento con il pozzo di manovra	€.	24.800,00
B5	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 43.691,64	€.	327.687,25
B6	I.V.A. 22% di A3	€.	480.607,97
B7	I.V.A 22% ed altre imposte su lavori a fattura (B2+B3+B4)	€.	16.324,00

	Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	1.190.418,30
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	3.375.000,00

- con Determinazione Presidenziale n. 277 del 6/10/22, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 255 del 25/10/22, è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene;
- il progetto è stato verificato, ai fini della validazione, dall'Ing. Gaetano Santucci con verbale n. 15/2022 del 26/10/2022 (nominato responsabile del gruppo di verifica con Ordine di Servizio n. 17 del 4.10.22), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°50/2016;
- il RUP ha proposto di adottare, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, la procedura negoziata prevista dall'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 (legge di conversione del D.L. n. 76/2020 – Decreto Semplificazioni), così come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a) della L. 108/2021 (legge di conversione del D.L. n. 77/2021 – Decreto Semplificazioni bis), con il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, previa verifica dell'anomalia ed eventuale “esclusione automatica” dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (ex art. 1 comma 3 della Legge n°120/2020);
- rilevata l'elevata specializzazione richiesta per l'esecuzione dei lavori, è stato necessario suddividere gli stessi in base alle categorie SOA prevalenti, ossia la OG8 per le “Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”, la OS30 “Impianti interni elettrici, ecc.” e la OS20B per le “Indagini geognostiche”;
- con propria Determinazione Presidenziale n. 365 del 21/12/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Deliberazione n. 33 del 26/01/2023, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'impresa “TECNOCOSTRUZIONI SRL – Altamura (BA)”, per un importo al netto del ribasso del 21,896% pari ad € 315.145,68 (compresi costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), di cui 10.086,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A.;
- a seguito di aggiudicazione i quadri economici sono stati rimodulati come seguono:

QUADRO ECONOMICO OG8 OPERE FLUVIALI DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (A)			
A	LAVORI		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	1.601.907,66
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	58.672,42
	Importo complessivo lavori	€.	1.660.580,08
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 20% sui lavori (A.1)	€.	320.381,53
	Importo contrattuale (A.1+A.2-A.3)	€.	1.340.198,55
AT	Totale Lavori a corpo	€.	1.340.198,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti 10% di AT	€.	134.019,85
	Lavori a Fattura		
B2.1	Convenzione con il C.U.G.R.I.	€.	35.000,00
B2.2	Prove di laboratorio	€.	8.900,00

B2.3	Progettazione interventi messa in sicurezza casa di guardia e passerella di collegamento con il pozzo di manovra	€.	24.800,00
	Sommano Lavori a Fattura	€.	68.700,00
B3	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 33.211,60	€.	249.087,01
B4	I.V.A. 22% su importo lavori	€.	294.843,68
B5	I.V.A 22% ed altre imposte su lavori a fattura	€.	45.808,37
	Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	792.458,92
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO A	€.	2.132.657,46

QUADRO ECONOMICO OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, ECC. (B)			
A	LAVORI		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	390.581,17
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	10.086,16
	Importo complessivo lavori	€.	400.667,33
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 21,896% sui lavori (A.1)	€.	85.521,65
	Importo contrattuale (A.1+A.2-A.3)	€.	315.145,68
AT	Totale Lavori a corpo	€.	315.145,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti 10% di AT	€.	31.514,57
B3	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 8.013,35	€.	60.100,10
B4	I.V.A. 22% su importo lavori	€.	76.265,25
	Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	167.879,92
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO B	€.	483.025,60

QUADRO ECONOMICO OS20B INDAGINI GEOGNOSTICHE ©			
A	LAVORI		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	202.648,80
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	8.150,04
	Importo complessivo lavori	€.	210.798,84
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 15,151% sui lavori (A.1)	€.	30.703,32
	Importo contrattuale (A.1+A.2-A.3)	€.	180.095,52
AT	Totale Lavori a corpo	€.	180.095,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti 10% di AT	€.	18.009,55
B3	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 4.215,98	€.	31.619,83

B4	I.V.A. 22% su importo lavori	€.	43.583,12
	Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	93.212,49
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO C	€.	273.308,01

– a seguito della rimodulazione dei quadri economici, la concessione ha il seguente quadro riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
A	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI INTERVENTO A	€.	2.132.657,46
B	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI INTERVENTO B	€.	483.025,60
C	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI INTERVENTO C	€.	273.308,01
	TOTALE	€.	2.888.991,07
	IMPORTO FINANZIAMENTO	€.	3.375.000,00
	ECONOMIE	€.	320.381,53

Rilevato che i lavori della categoria OS30 sono stati consegnati sotto riserve di legge con verbale in data 11.09.2023 fissando la scadenza degli stessi al 09 marzo 2024;

Considerato che:

- a causa di condizioni in fase di progettazione si è reso necessario redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) in quanto introduce modifiche non sostanziali, contenuta nel 15% dell'importo contrattuale;
- con nota prot. cons. n. 20985 del 20/09/2024 è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la perizia di variante;
- con nota n. 30812 del 23/12/2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 12 del D.M. 94/2024, gli interventi previsti nella categoria Opere Impiantistiche (OS30) della Perizia di Variante, recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
A	LAVORI		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	447.979,11
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	10.086,16
	Importo complessivo lavori	€.	458.065,27
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 21,896 % sui lavori (A.1)	€.	98.089,51
	Importo contrattuale (A.1+A.2-A.3)	€.	359.975,76
AT	Totale Lavori a corpo	€.	359.975,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Compensazione prezzi	€.	17.998,79
B2	Imprevisti	€.	17.998,79
B3	Spese generali 15% di "Importo complessivo lavori" di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 8.013,35	€.	68.709,79
B.4	I.V.A. 22% su importo lavori, Compensazione prezzi ed imprevisti	€.	87.114,13
	Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	191.821,50
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	551.797,26

	IMPORTO DELLE OPERE CAT. OS30	€.	551.797,26
	IMPORTO FINANZIATO	€.	574.741,99
	ECONOMIE	€.	22.944,73

Rilevato che:

- il maggior importo netto contrattuale derivante dalla perizia, ammonta a €. 44.830,08 + IVA ed è pari al 14,23% dell'importo contrattuale originario;
- la relativa spesa è imputata alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 219 del competente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di procedere con urgenza all'approvazione della suddetta variante per consentire la immediata ripresa dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva comportante un maggior importo di € 44.830,08 + IVA, pari al 14,23% dell'importo contrattuale originario;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 219 del competente esercizio finanziario;
- di affidare i lavori suppletivi, per l'importo netto di €. 44.830,08 oltre IVA nella misura di legge, alla medesima impresa esecutrice di lavori principali, alle medesime condizioni di cui al contratto principale Rep. n. 14244 del 22/08/2023 e dell'atto di sottomissione allegato alla perizia medesima e già sottoscritto come schema dall'impresa.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 17/01/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)