

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 156 DEL 12/06/2025

OGGETTO: D.G.R. n. 545 dell'11.04.2017 - Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 "Infrastrutture per la risorsa idrica" - D.G.R. n. 2386 del 21.12.2018 - D.D.S. n. 404/075 del 24.12.2018. "Sistemazione idraulica del canale Santa Maria dell'Ischia (Rapulla) e messa in sicurezza della strada provinciale n. 42 bis". CUP: J12H18000330002. CIG: 9431442028. Approvazione Perizia variante tecnica suppletiva.

IL PRESIDENTE

Rilevato che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n°2386/2018 ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016);
- la Regione Puglia, con D.D.S. n°404/705 del 24/12/2018, ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata come soggetto beneficiario del programma regionale citato ed ha ammesso a finanziamento n°16 interventi tra i quali ricade anche il progetto "Sistemazione idraulica del canale Santa Maria dell'Ischia (Rapulla) e messa in sicurezza della strada provinciale n. 42 bis", per l'importo complessivo di € 2.100.000,00;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1139 del 25/02/2019, è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Giuseppe Di Nunzio, Vice Direttore dell'Area Ingegneria;
- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di €. 2.100.000,00, il cui quadro economico, è il seguente:

| | | | | |
|----------|---|-----------|----------------------------|----------------------------|
| A | LAVORI | | | |
| A1 | Importo totale lavori soggetti a ribasso | €. | 1.374.756,08 | |
| A2 | Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima | €. | <u>13.506,81</u> | |
| A3 | Importo complessivo lavori | €. | <u>1.388.262,89</u> | <u>1.388.262,89</u> |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| B1 | Imprevisti | €. | 112.927,74 | |
| B2 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | | 80.705,00 | |
| B3 | Spese generali 15% di A3 | €. | 208.239,44 | |
| | (di cui €. 180.474,18, pari al 13%, a favore del Consorzio e €. 27.765,26, pari al 2%, per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016) | | | |

| | | | | |
|----|--|----|--------------------------|--------------------------|
| B4 | Spese per analisi chimico-fisiche del terreno | €. | 1.333,33 | |
| B4 | Spese per indagini geologiche | €. | 2.311,83 | |
| B5 | I.V.A 22% (A3 +B4+B5) | €. | <u>306.219,77</u> | |
| | Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne | €. | <u>711.737,11</u> | <u>711.737,11</u> |
| | COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | €. | | 2.100.000,00 |

- il progetto è stato verificato ai fini della validazione dall'ing. Nicola Scattarelli con verbale n°11/2022 del 03.10.2022 (nominato responsabile del gruppo di verifica con Ordine di Servizio n° 51 del 15.11.21), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°50/2016;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 267 del 25/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
- con Determina Presidenziale n. 344 del 12/12/2022, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 20 del 26.01.2023, i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta Impresa Tabanelli Primo srl, con sede in Parco Sopim ex Ajinomoto snc - 76043 Manfredonia (FG), per l'importo contrattuale di € 1.218.983,43 al netto del ribasso del 12,3134 % dalla stessa offerto in sede di gara;
- con Determina Presidenziale n. 178 del 04/07/2023, ratificata con Deliberazione del CdA dell'Ente n.172 del 01.08.2023, è stato approvato il quadro economico rideterminato a seguito di gara, approvato successivamente anche dalla Regione Puglia- Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Risorse Idriche, con Atto Dirigenziale n.157 del 19.09.2023, con la seguente articolazione:

| | | | | |
|----------|--|----|-------------------|---------------------|
| | NUOVO QUADRO ECONOMICO | | 1.205.476,62 | |
| A | LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 12,3134% | €. | 1.205.476,62 | |
| | Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima | €. | 13.506,81 | |
| | Sommano Lavori e Sicurezza | €. | 1.218.983,43 | 1.218.983,43 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| | Eventuali imprevisti | €. | 88.927,74 | |
| | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | €. | 80.705,00 | |
| | Spese generali 13% di € 1.388.262,89 | €. | 180.474,18 | |
| | Art. 113 D.Lgs.50/2016 2% di € 1.388.262,89 | €. | 27.765,26 | |
| | Sorveglianza archeologica degli scavi | €. | 24.000,00 | |
| | Rivalsa IVA | €. | <u>293.822,39</u> | |
| | Somme a disposizione dell'Amministrazione | €. | <u>695.694,56</u> | 695.694,56 |
| | Sommano | €. | | 1.914.678,00 |
| | Economie | | | 185.322,00 |
| | TOTALE | | | 2.100.000,00 |

Considerato che:

- con Atto Dirigenziale n. 52/075 del 23.03.2022 si è provveduto ad approvare il “Disciplinare” regolante i rapporti tra Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche – ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, quale soggetto beneficiario dell’attuazione dell’intervento in questione, con il quale il Consorzio si è impegnato alla puntuale osservanza di quanto nello stesso riportato;
- con D.G.R. n. 1531 del 06.11.2023 è stato adottato il Regolamento Regionale “Riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai Consorzi di Bonifica attuatori di interventi, previsti nella Legge Regionale n. 4/2012”;
- il predetto regolamento trova applicazione, ai sensi dell’art.5, anche agli interventi in corso di realizzazione, previa integrazione dei disciplinari regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento;
- con nota prot. n. 36176 del 23.01.2024, acquisita al protocollo consortile con n.1828 in pari data, la Regione Puglia- Dipartimento Bilancio e Affari Generali ed Infrastrutture- Sezione Risorse Idriche, ha trasmesso l’Atto Dirigenziale n.4 del 18.01.2024 di recepimento del Regolamento Regionale adottato con D.G.R. n. 1531/2023 recante modifiche agli art. 8 e 9 dei disciplinari vari approvati, invitando i consorzi ad adeguare i quadri economici di tutti i progetti finanziati nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- con Determina Presidenziale n.79 del 07/03/2024, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.65 del 16/04/2024, è stato modificato il Quadro economico dell’intervento che, in virtù dell’anzidetto Atto Dirigenziale n.4 del 18.01.2024 di recepimento del R.R. adottato con D.G.R. n. 1531/2023 recante modifiche agli art. 8 e 9 dei disciplinari vari approvati, risulta articolato come segue:

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----|---------------------|---------------------|--------------|
| A | | LAVORI | | | | |
| | 1 | Importo lordo lavori | €. | 1.388.262,89 | | |
| | 2 | Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima | €. | <u>13.506,81</u> | 13.506,81 | |
| | 3 | Resta importo lavori soggetto a ribasso | €. | 1.374.756,08 | | |
| | 4 | A detrarre ribasso d’asta del 12,3134% | €. | <u>169.279,46</u> | | |
| | 5 | | €. | <u>1.205.476,62</u> | <u>1.205.476,62</u> | |
| IN | | Importo netto contrattuale | €. | | <u>1.218.983,43</u> | 1.218.983,43 |
| B | | SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE | €. | | | |
| | B1 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | €. | | 80.705,00 | |
| | B2 | Imprevisti | €. | | 88.927,74 | |
| | | Spese di gestione: | | | | |
| | a) | Spese Generali | | | | |
| | a.1) | Incentivo 2% (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023) su A1+B1 | €. | 29.379,36 | | |

| | | | | | |
|------|--|----|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| a.2) | Indagini propedeutiche alla progettazione: analisi chimico-fisiche (comprehensive di I.V.A.) | €. | 1.626,66 | | |
| a.3) | Indagini propedeutiche alla progettazione: sondaggi geologici (comprehensive di I.V.A.) | €. | 2.820,43 | | |
| b) | Costi diretti del personale 10% su A1+B1 | €. | <u>146.896,79</u> | | |
| | Totale spese di gestione a)+b) | €. | <u>209.710,44</u> | 209.710,44 | |
| B3 | I.V.A. 22% su (IN+B2) | €. | | <u>287.740,46</u> | |
| | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | €. | | <u>667.083,64</u> | <u>667.083,64</u> |
| | TOTALE | €. | | | 1.886.067,08 |
| | Economie | €. | | | <u>213.932,92</u> |
| | IMPORTO DI CONCESSIONE | €. | | | <u>2.100.000,00</u> |

Considerato che:

- in data 03.07.2023 sono stati inviati alla D.L. i verbali di immissione in possesso e gli stati di consistenza relativi ai lavori di che trattasi;
- in data 31.07.2023 è stato stipulato con la ditta "Tabanelli Primo srl" il contratto d'appalto rep. 14241;
- in data 11.09.2023 sono stati consegnati i lavori all'impresa Tabanelli Primo srl giusto verbale redatto in pari data con ultimazione prevista per il 29.06.2024, per una durata di 292 gg naturali e consecutivi;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 142 del 25.06.2024, a causa del tardivo rilascio delle autorizzazioni da parte della Sovrintendenza per la Sorveglianza archeologica degli scavi e della Direzione Generale dei Lavori del Ministero della Difesa per la Bonifica da ordigni bellici, è stata concessa una proroga di 90 gg per l'esecuzione dei lavori fissando il nuovo termine per l'ultimazione al 30.09.2024;
- a seguito dell'intervenuta applicazione di misure interdittive antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs 159/2011 comminate all'impresa "Tabanelli Primo srl" con provvedimento n. 48830 del 02.07.2024 del Prefetto di Foggia, l'esecuzione dei lavori è stata di fatto sospesa in pari data;
- al momento dell'interruzione dei lavori per sopravvenuta interdittiva antimafia il tempo residuo per la conclusione dei lavori era di 90 gg;
- in data 26.09.2024 il Tribunale di Bari, Misure di prevenzione, ha disposto l'Amministrazione Giudiziaria della società Tabanelli Primo srl ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 159/2011 con decreto notificato il 17.10.2024;
- ai sensi dell'art. 34-bis co.7 del D. Lgs 159/2011 il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria ex art. 34 del citato D. Lgs sospende per l'azienda oggetto di misura gli effetti di cui all'art. 94 dello stesso D. Lgs n. 159/2011;
- i lavori sono stati ripresi in data 24.02.2025 assegnando come termine ultimo per l'esecuzione degli stessi il 25.05.2025;
- nel corso dei lavori è emersa un'interferenza con una servitù irrigua non segnalata catastalmente e che è quindi necessario provvedere allo spostamento di una piccola condotta per il completamento dei lavori;

- nelle more dell'approvazione della variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016, i lavori sono stati sospesi in data 01.04.2025;
- il quadro economico di variante tecnica suppletiva risulta articolato come segue:

| | | | | | |
|-------------|-----------|--|----|----------------------------|----------------------------|
| A | | LAVORI | | | |
| ImpC | 1 | Importo lordo lavori | €. | 1.467.083,48 | |
| | 2 | Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima | €. | <u>13.506,81</u> | |
| | 3 | Resta importo lavori soggetto a ribasso | €. | 1.453.576,67 | |
| | 4 | A detrarre ribasso d'asta del 12,3134% | €. | <u>178.984,71</u> | |
| IN | | Importo netto contrattuale | €. | <u>1.288.098,77</u> | <u>1.288.098,77</u> |
| B | | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | €. | | |
| | B1 | Imprevisti | €. | | 0,00 |
| | B2 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | €. | | 80.705,00 |
| | | Spese di gestione: | | | |
| | a) | Spese Generali | | | |
| | a.1) | Incentivo 2% (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023) su A1+B2 | €. | 30.955,77 | |
| | a.2) | Indagini propedeutiche alla progettazione: analisi chimico-fisiche (comprehensive di I.V.A.) | €. | 1.626,66 | |
| | a.3) | Indagini propedeutiche alla progettazione: sondaggi geologici (comprehensive di I.V.A.) | €. | 2.820,43 | |
| | a.4) | Sorveglianza archeologica degli scavi (comprehensive di I.V.A.) | €. | 28.987,20 | |
| | b) | Costi diretti del personale 10% su ImpC+B2 | €. | <u>154.778,85</u> | |
| | | Totale spese di gestione a)+b) | €. | <u>219.168,91</u> | 219.168,91 |
| | B3 | I.V.A. 22% su IN | €. | | <u>283.381,73</u> |
| | | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | €. | | <u>583.255,64</u> |
| | | TOTALE | €. | | 1.871.654,41 |
| | | Economie | €. | | 228.645,59 |
| | | IMPORTO DI CONCESSIONE | €. | | 2.100.000,00 |

- l'importo dei lavori di variante tecnica e suppletiva è compatibile con l'affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni), alla medesima impresa esecutrice dei lavori principali, che si è resa disponibile, ad eseguire ulteriori lavorazioni alle stesse condizioni del contratto principale;
- l'impresa affidataria ha sottoscritto la perizia di variante tecnica e suppletiva e l'Atto di sottomissione in data 09.06.2025;

- il tempo di ultimazione dei lavori è prorogato di trentasei giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza contrattuale fissata con la proroga accordata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 142 del 25.06.2024 per tener conto dell'esecuzione delle lavorazioni integrative e suppletive previste;
- il maggior importo netto contrattuale, tenuto conto del ribasso d'asta del 12,3134% offerto in sede di gara, ammonta a € 69.115,34 ed è pari al 5,67 % dell'importo contrattuale originario (art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. N° 50/2016) così come di seguito specificato:

| | |
|---|-----------------------|
| - Importo netto complessivo lavori di Perizia | € 1.288.098,77 |
| - A detrarre importo netto Contratto Principale | <u>€ 1.218.983,43</u> |
| - restano | € 69.115,34 |

Accertato che l'ulteriore importo dei lavori di perizia è a carico della concessione;

Considerata la necessità di procedere con urgenza all'approvazione del suddetto provvedimento in considerazione della esigenza di rendere compatibile il cronoprogramma dei lavori di variante con le scadenze dei termini di concessione;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, nell'ambito dei lavori di "Sistemazione idraulica del canale Santa Maria dell'Ischia (Rapulla) e messa in sicurezza della strada provinciale n. 42 bis" la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva predisposta dalla Direzione Lavori recante il quadro economico innanzi riportato;
- di affidare i lavori di variante tecnica suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere alla ditta Tabanelli Primo srl, appaltatrice dei lavori principali;
- di dare atto che la succitata società è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali, giusta DURC On Line - numero protocollo INAIL 48724580 valido fino al 14.08.2025;
- di prorogare di trentasei giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza contrattuale fissata con la proroga accordata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 142 del 25.06.2024 per tener conto dell'esecuzione delle lavorazioni integrative e suppletive previste;
- di dare atto che la relativa spesa sarà sostenuta con le risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia con D.D.S. n. 404/075 del 24.12.2018 e sarà imputata, a stato d'avanzamento lavori alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 5010131 del competente esercizio finanziario.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi addotti in narrativa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 13/06/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)