

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 1170 DEL 08/07/2021

OGGETTO: Perizia di manutenzione, gestione ed esercizio delle opere di accumulo e di adduzione primaria dei compresori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2020. Approvazione Perizia di Variante Tecnica Suppletiva. CIG:8281585423.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1315 del 13.12.2019 ha approvato la perizia per l'esecuzione degli interventi di "manutenzione delle opere ricadenti nel comprensorio del Nord Fortore: Distretti 1 – 8 – 9 -10 – 11 per l'anno 2020" per l'importo a base d'asta di € 180.000,00 di cui € 842,30 per oneri di sicurezza;
- in data 28.05.2020, a seguito della gara d'appalto esperita con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo", i lavori sono stati aggiudicati con determinazione del Presidente n.847 del 18.06.2020, ratificata con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione n.1471 del 29.07.2020, alla ditta Simeone S.p.a. di Poggio Imperiale (FG) col ribasso del 17,25 % per l'importo netto di € 149.095,30 compresi euro € 842,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori per cause non prevedibili nella fase progettuale, si è riscontrata la necessità, per consentire un regolare esercizio irriguo, di dover eseguire con urgenza diversi interventi di manutenzione e riparazione di tratte di condotte che hanno comportato un importo suppletivo dei lavori in appalto, al lordo, di € 89.811.06, pari, al netto del ribasso del 17,25%, ad € 74.318.65 e che pertanto la direzione dei lavori ha redatto apposita perizia di variante in corso d'opera;
- la variante è disposta nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n°50/2016 comma 7), ricorrendo le condizioni di cui al comma 1 lettera c) punti 1. e 2. e successive modifiche ed integrazioni, in quanto il maggior importo di perizia non produce incrementi superiori al 50% dell'importo del contratto principale né induce alterazioni complessive del contratto medesimo;
- il quadro economico della perizia di variante risulta articolato come segue:

TA	Importo Lavori principali soggetti a ribasso (al lordo)	€	179.157,70
VS	Importo variante suppletiva (al lordo)	€	89.811,06
	Sommano	€	268.968,76
Rib	Ribasso contrattuale (17,25% di TA)	€	46.397,11
	Restano	€	227.571,65
OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	842,30
CT	Sommano i lavori al netto	€	223.413,95
B2	Iva 22% (di CT)	€	49.151,07
TG	TOTALE GENERALE (CT + B2)	€	272.565,02

Visto lo schema dell'atto di sottomissione redatto in data 25/06/2021 rep.n.14024 del 01/07/2021, già sottoscritto dall'impresa affidataria in uno con la perizia di variante tecnica e suppletiva;

Ritenuto di dover approvare con urgenza la perizia di variante tecnica suppletiva dell'intervento "Lavori di manutenzione, gestione ed esercizio delle opere di accumulo e di adduzione primaria dei compensori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2020 – distretti 1 – 8 – 9 -10 – 11" dell'importo complessivo al netto di € 272.565,02 di cui € 223.413,95 per lavori compreso oneri per la sicurezza, comportante un maggior importo netto contrattuale di € 74.318,65;

Considerato che il maggiore importo contrattuale trova capienza nella perizia dei "Lavori di manutenzione, gestione ed esercizio delle opere di accumulo e di adduzione primaria dei compensori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2021", approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n.1558 del 14.12.2020, con imputazione alla Missione 4 Programma 2 Macroaggregato 103 Capitolo 43;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di approvare la Perizia di Variante tecnica Suppletiva in corso d'opera all'intervento "Lavori di manutenzione, gestione ed esercizio delle opere di accumulo e di adduzione primaria dei compensori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2020 – distretti 1 – 8 – 9 -10 – 11" e il relativo Quadro Economico, come sopra riportato.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi indicati in narrativa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 09/07/2021.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)