

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 1013 DEL 21/01/2021

OGGETTO: DGR 545/2017 – POR Puglia 2014-2020 - Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica – Reti di Irrigazione – Consorzi di Bonifica”. Lavori di “Messa in sicurezza della cabina elettrica ed efficientamento gruppi motori pompe dell'impianto di Sollevamento Acque di Pozzilli in agro di Poggio Imperiale” - Importo € 750.000,00. CUP: J58H18000010002. CIG: 7624060557. Approvazione Perizia di Variante Tecnica Suppletiva.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Regione Puglia con D.G.R. n° 545/2017 ha ammesso a finanziamento l'intervento “Messa in sicurezza della cabina elettrica ed efficientamento gruppi motori pompe dell'impianto di Sollevamento Acque di Pozzilli in agro di Poggio Imperiale” per l'importo complessivo di € 750.000,00, nell'ambito del “POR Puglia 2014-2020 - Patto per la Puglia FSC 2014-2020: Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica – Reti di Irrigazione – Consorzi di Bonifica”;
- che a seguito della gara d'appalto esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con offerta migliorativa i lavori sono stati aggiudicati, dando esecuzione alla sentenza del TAR n.113/2020, che ha annullato l'aggiudicazione dei lavori, in favore della ditta CMC Elettromeccanica S.r.L., con Determinazione del Presidente n.771 del 30/03/20 ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera n. 1396 del 07/04/2020, alla ditta Tecnocostruzioni S.r.L. di Altamura (BA) col ribasso del 16,942% per l'importo netto di € 450.285,70 compresi euro € 9.203,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- in seguito all'esito della gara, la Regione Puglia, con D.D.S. n°337 del 19.11.2020 ha rideterminato il Quadro Economico, come di seguito:

A	Importo Lavori a base di Appalto	€	€ 540.258,12
OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.203,88
IBA	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A-OS)	€	€ 531.054,24
Rib	Ribasso contrattuale (16,942% di IBA)	€	€ 89.971,21
CT	IMPORTO CONTRATTUALE (A-Rib)	€	€ 450.286,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (10% di CT)	€	45.028,61
B4	Spese generali (15% di A) di cui per incentivo € 14.556,47	€	81.038,73
I	Iva (22% di (CT+B1))	€	108.969,26
TSD	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	235.036,60
TI	TOTALE INTERVENTO	€	685.322,75
E	Economie	€	64.677,25
TG	TOTALE GENERALE (CT+TSD+E)	€	750.000,00

Considerato che:

- dal quadro economico dei lavori rimodulato a seguito dell'aggiudicazione si rilevano risorse finanziarie pari complessivamente a € 109.705,86 di cui € 45.028,61 per imprevisti ed € 64.677,25 derivanti dalle economie di appalto;
- nel corso della esecuzione dei lavori è emersa la necessità di integrare le attività previste nel progetto originario con alcuni interventi accessori non prevedibili in fase di redazione del progetto e che pertanto la direzione dei lavori ha redatto apposita perizia di variante in corso d'opera;
- la variante in corso d'opera, regolarmente autorizzata dal R.U.P., è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, con lavorazioni aggiuntive del tutto in linea e coerenti con quelle previste nel progetto principale, ed è disposta nei limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto il maggior importo di perizia non produce incrementi superiori al 15% dell'importo del contratto principale né induce alterazioni complessive del contratto medesimo;
- la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Risorse idriche, Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua, ha trasmesso, con nota AOO_075/0000266 acquisita al prot. consortile n. 621 del 12/01/2021, il nulla osta alla redazione della perizia di variante in parola;
- il quadro economico della perizia di variante in corso d'opera risulta articolato come segue:

A	Importo Lavori progetto principale + perizia	€	621.560,83
OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.203,88
TA	Importo Lavori soggetti a ribasso	€	612.356,95
Rib	Ribasso contrattuale (16,942% di TA)	€	103.745,51
CT	IMPORTO CONTRATTUALE (A-Rib)	€	517.815,31
DCT	Maggior importo contrattuale € 67.258,40		
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese generali (15% di A) di cui per incentivo € 12.431,22	€	93.234,12
B2	Iva 22% (di CT)	€	113.919,37
TSD	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	207.153,49
TI	TOTALE INTERVENTO	€	724.968,80
E	Economie	€	25.031,20
TG	TOTALE GENERALE (CT + TSD +E)	€	750.000,00

Visto lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di nuovi prezzi redatti in data 19/01/2021 e già sottoscritti dall'impresa affidataria in uno con la perizia di variante tecnica e suppletiva;

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante tecnica suppletiva dell'intervento "Messa in sicurezza della cabina elettrica ed efficientamento gruppi motori pompe dell'impianto di Sollevamento Acque di Pozzilli in agro di Poggio Imperiale" dell'importo complessivo di € 724.968,80, di cui € 621.560,83 per lavori compreso oneri per la sicurezza, comportante l'importo netto contrattuale di € 517.815,31 ed un maggior importo netto contrattuale di € 67.258,40;

Ritenuto di adottare la presente determinazione in via d'urgenza, in considerazione dell'approssimarsi della conclusione dei lavori principali e dei termini di chiusura del rapporto di concessione fissati dalla Regione Puglia;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare la Perizia di Variante tecnica Suppletiva in corso d'opera all'intervento "Messa in sicurezza della cabina elettrica ed efficientamento gruppi motori pompe dell'impianto di Sollevamento Acque di Pozzilli in agro di Poggio Imperiale" e il relativo Quadro Economico, come sopra riportato.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 22/01/2021.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)